



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO
NACIONAL

Usuario: i3016702
Fecha/Hora 13/03/2019 09:33:28

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS						
Indicador:	723 / 723 ALUMNOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Microplanificación, Proceso de Licitación, contratos, actas de recepción, facturas			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Almuerzo Escolar a 723 Alumnos, 10 escuela beneficiada: Esc 13689, Esc. 7845, Esc. 5782, Esc 5478, Esc. 3352, Esc. 5482, Esc 5483, Esc. 2680, Esc. 2843, Esc.2427 -			723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	723,00	723	67 %
Observación:	Dif. entre ejecución financiera y productiva debida a la cantidad de presupuesto destinado por cuatrimestre a la cantidad de alumno beneficiada - se ha aumentado el presupuesto debido a nueva verificación y necesidad de la institución										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		403.506.885	173.112.000	576.618.885	0	230.000.000	333.112.000	563.112.000	98 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS						
Indicador:	8 / 10 AULAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla computo métrico, cert de avance Factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 10 AULAS , Escuela Beneficiada: Esc. 26800, Esc 13689, Esc. 5782, Col. Ncal. Ava Guarani, Esc 2423, Esc 4269			10,00	0,00	10,00	0,00	7,00	1,00	8	80 %
Observación:	la Diferencia Entre Ejecución Productiva y Financiera debido a que se paga por avance de obra.-										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		440.755.101	0	440.755.101	145.622.283	175.255.950	69.874.121	390.752.354	89 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS						
Indicador:	0 / 3 BAÑOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla computo métrico, cert de avance Factura.			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de 3 Baños, Escuela Beneficiada: Esc. 4269, Esc. 2427, Col. Ncia. San Lorenzo			3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	la diferencia entre Ejec. Productiva y Financiera debido que se paga por avance de obra, se ha disminuido por la necesidad de la institución,										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
520	30	CONSTRUCCIONES		227.182.516	-117.655.366	109.527.150	15.827.468	4.456.622	4.143.338	24.427.428	22 %



Director Administrativo
Municipalidad de Minga Porá
Tesorera
Municipalidad de Minga P



Intendente
Prof. Clementino Portillo Ortiz
Intendente Municipal
Minga Porá



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO
NACIONAL**

Usuario: i3016702
Fecha/Hora 13/03/2019 09:33:28

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimetre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	675 / 675 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato, factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral Esc. B. 2427			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	675,00	0,00	675	100 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera						
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				117.655.366	0	117.655.366	0	117.655.366	0	117.655.366	100 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS							
Indicador:	0 / 4 COCINAS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla computo métrico, Acta de Recepción, Factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de 4 Cocina Comer S/ Planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	
Observación:	a Esc. B. 2842, Esc. B. 2843, Esc. B. 2843, y Col. Ncla. Santa Lucia, diferen. entre ejecución productiva y financiera debido que se paga por avance y certificado de obra											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera						
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				685.480.816	0	685.480.816	0	0	294.181.962	294.181.962	43 %	
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS							
Indicador:	850 / 895 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva								
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla computo métrico, cert de avance Factura.			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Descripción:	Construcción de 2 Tinglado según Planificación 2018			Inicial	Modificaciones	Vigente	895,00	0,00	895,00	0,00	850,00	95 %
Observación:	Beneficiada: Esc. B. 2681 y Esc. B. 4115.											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)											
Código/Concepto												
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto		Ejecución Financiera						
520	30	CONSTRUCCIONES		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
				255.938.800	0	255.938.800	0	0	241.976.410	241.976.410	95 %	



[Signature]
Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ
Tesorera
Municipalidad de Minga Porá



[Signature]
Prof. Clemente Barrios Ortiz
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ
Intendente Municipal
Minga Porá



Ministerio de
HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
FORMULARIO - ANEXO B-01-08
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

GOBIERNO
NACIONAL

Usuario: i3016702
Fecha/Hora 13/03/2019 09:33:28

Ejercicio Fiscal:	2018	Cuatrimestre:	Anual	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Período)					
Producto Final:	30103 - PISTA DEPORTIVAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES			Ejecución Productiva						
Indicador:	38 / 40 METROS LINEALES					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	Contrato, Planilla computo métrico, cert de avance Factura.					Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construcion de Pista Segun Planificacion 2018					40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	38,00	38	95 %	
Observación:	Beneficiada: Coelgio 11 de Julio													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
520	30	CONSTRUCCIONES		82.000.000	0	82.000.000	0	0	77.823.050	77.823.050	95 %			
Totales de:	FONACIDE			2.212.519.484	55.456.634	2.267.976.118	161.449.751	527.367.938	1.021.110.881	1.709.928.570	75 %			



Lis Raquel Benítez
Lis Raquel Benítez
Tesorera
Municipalidad de Minga Porá



Prof. Clementino Portillo Ortiz
Prof. Clementino Portillo Ortiz
Intendente Municipal
Minga Porá

Director Administrativo
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ

Intendente
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ