



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Usuario: 13016702  
Fecha/Hora: 21/12/2020 17:13:18

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	1108 / 1108 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Acta de entrega, remisión			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Almuerzo Escolar para 1108 Alumnos de Educación Inicial y Escolar Básica 1ª y 2ª - Esc. Benef. Esc. 7845, Esc. 3782, Esc. 6107, Esc. 2427, Esc. 4113, Esc. 5483, Esc. 2890, Esc. 5482, Esc. 2843			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	33 %	
Observación:	0 % ejec. prod y finan. debido a la modificación de kit de alimento por almuerzo, se adj. aula del MEC y, de abril, la distribución abril y pago con disponibilidad finan.,													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	446.633.595	0	446.633.595	0	118.391.000	0	118.391.000	27 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	3 / 8 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de 2 Aulas Esc. Bº 2880 Virg de Fatima, 1 Aulas Esc. Bº 7845 de 13 de junio, 1 Aulas en Centro Desa Infantil, 1 Aulas Esc. Bº 4113 Emilio R. Fernandez, 3 Aulas Esc. 2423 Vicente Iturbe			Inicial	Modificaciones	Vigente	8,00	0,00	8,00	3,00	0,00	0,00	3	38 %
Observación:	Dif. entre ejecución productiva y financiera es debido a se paga por avance de obra, el pago se realizo conforme a certif, con un avance de obra de 38 % y 34 % de ejecución financiera													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	648.276.385	0	648.276.385	285.961.990	0	0	285.961.990	34 %				
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS									
Indicador:	3 / 3 AULAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Reparación de 3 Aulas en Escuela Bº 2427 San Isidro			Inicial	Modificaciones	Vigente	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Dif. entre ejecución productiva y financiera es debido a se paga por avance de obra, el pago se realizo conforme a certif, con un avance de obra de 48 % y 43 % de ejecución financiera													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	239.818.755	0	239.818.755	102.327.255	0	0	102.327.255	43 %				

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ  
Ing. Remigio Ramírez F.  
Secretario General



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ  
Prof. Clementino Portillo Ortiz  
Intendente Municipal



Ministerio de  
**HACIENDA**

**SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**  
**UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**Gobierno Nacional**

Usuario: 13016702  
Fecha/Hora 21/12/2020 17:13:19

Ejercicio Fiscal:	2020	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	730 / 1000 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral en Escuela B° 5480 San Juan			1.000,00	0,00	1.000,00	730,00	0,00	0,00	730	73 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	121.968.500	0	121.968.500	89.642.950	0	0	89.642.950	73 %	
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS						
Indicador:	0 / 1 COCINAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Cocina Comedor Escuela B° 5483 Santa Cecilia			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Dif. entre ejecución productiva y financiera es debido a se paga por avance de obra, el pago se realice conforme a certif. con un avance de obra de 62 % y 57 % de ejecución financiera										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	143.207.992	0	143.207.992	81.811.902	0	0	81.811.902	57 %	
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS						
Indicador:	0 / 1485 METROS CUADRADOS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	Construcción de Tinglado en la Escuela B.° 3354 Santa Lucia y Escuela B° 2830 Carlos A. IOPEZ			1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	546.477.802	0	546.477.802	0	0	0	0	0 %	
Totales de:	FONACIDE		2.346.383.029	0	2.346.383.029	559.764.102	118.391.000	0	678.155.102	29 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ  
*Abg. Remigio Ramírez F.*  
Secretario General



Intendente  
MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÁ  
*Prof. Clementino Portillo Ortiz*  
Intendente Municipal