

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)			
Organismo Financiador:	FONACIDE											
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva								
Indicador:	797 / 797 ALUMNOS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Acta de Entrega, Nota de Remision			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Provide Almuerzo p 797 Alumnos de Educ. Inicial y Esc. B° 1° y 2° - Esc. Ben. Esc. 7845, Esc. 5782, Esc. 8107, Esc. 8107, Es. 3351, Esc. 5482, Esc. 2843, Esc. 2427, Esc. 5483, Esc. 3352 Esc.2830			797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00	797	33 %	
Observación:	a fin de aclarar que la diferencia entre ejecución productiva y financiera es debido que se ha presupuestado para la entrega en un cuatrimestre, no para los tres cuatrimestres no pudiendo dividir en tres entregas de igual cantidad presupuestaria											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	538.450.387	0	538.450.387	0	0	463.375.800	463.375.800	86 %		
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	4 / 9 AULAS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Construccion de 3 Aulas Esc. B° 2423 Vicente Iturbe, 2 aulas Esc. B° 4114 Manuel Guerrero, 2 aulas Esc. B° 2680 Virgen de Fatima, 2 aula Esc. B° 3351 San Pablo			9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	3,00	4	44 %	
Observación:												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	623.509.117	0	623.509.117	90.018.621	0	185.824.566	275.843.187	44 %		
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva								
Indicador:	1 / 2 AULAS				Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura			Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	Reparacion de un Pabellon en cada Escuela: Escuela B° 5483 Santa Celicia y Escuela B° 2843 San Miguel			2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1	50 %	
Observación:	Diferencia entre ejecucion productiva y financiera es debido a q se paga por avance y certificado de obra, con avance de obra segun certificado de 66% y 61 % de ejecucion financiera											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS											
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES	396.413.160	0	396.413.160	0	38.498.940	202.797.328	241.296.268	61 %		

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)						
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Contrauccion de un Baño Sexado en la Escuela Basica N° 3351 San Pablo							1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	conforme nueva verificación y necesidad de la Institucion se ha disminuido la ejecucion financiera														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		107.605.275	-49.124.503	58.480.772	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30040 - COCINAS-COMEDORES ENTREGADOS			Unidad de Medida:	COCINAS			Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 1 COCINAS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcion de Cocina Comedor en Escuela Basica N° 2681 11 de julio							1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1	100 %
Observación:	conforme a la nueva verificacion y necesidad de la institucion se ha disminuido la ejecucion financiera														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION Y REPARACION DE COCINA-COMEDORES														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		168.232.230	-64.025.697	104.206.533	0	0	104.206.533	104.206.533	100 %				
Producto Final:	30058 - GALPONES CONSTRUIDOS-REPARADOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva							
Indicador:	1200 / 1200 METROS CUADRADOS							Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Certificado de Obra, Contrato Factura							Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Tinglado en la Escuela 3354 Santa Lucia y Escuela 2830 Don Carlos Antonio Lopez							1.000,00	200,00	1.200,00	480,00	660,00	60,00	1.200	100 %
Observación:	conforme a la nueva verificacion y necesidad de la institucion se ha aumenta la ejecucion productiva y financieraaa														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO, ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, REMODELACIÓN, REFACCIÓN DE ESPACIOS EXPERIMENTALES DE COLEGIOS TÉCNICOS (GALPONES, CRIADEROS, TALLERES)														
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES		368.043.900	113.150.200	481.194.100	175.393.988	281.740.408	24.059.704	481.194.100	100 %				
Totales de:	FONACIDE			2.202.254.069	0	2.202.254.069	265.412.609	320.239.348	980.263.931	1.565.915.888	71 %				

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.