

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 724 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Provision de Almuerzo a Escolar Basica y 1er y 2do Ciclo a 8 Instituciones, Esc 13689, Esc.5782 , Esc. 7845, Esc. 3351, Esc.2681 , Esc.2842 Esc 4269 Esc 3352 y Esc 2843			724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	462.016.047	0	462.016.047	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	1 / 11 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Repacion de 11 AULAS en la Esc. B° 5478 San Roque, Esc b° 2423 Vicente Iturbe, Esc. B° 2842 Proceres de Mayo y Esc B° 2681 11 de Julio			11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	0,00	1	9 %
Observación:	Diferencia entre ejecu productiva y financiera es debido a se paga por certificado de obra, con un avance de obra de 8% y 5 % finacienra										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	850.000.000	0	850.000.000	43.178.037	0	0	43.178.037	5 %	
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Baño Sexados Inclusivos en Esc B° 4114 Manuel Ortiz Guerrero			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Diferencia entre ejecu productiva y financiera es debido a se paga por certificado de obra, con un avance de obra de 25 % y 20 % finacienra										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	169.989.500	0	169.989.500	34.676.450	0	0	34.676.450	20 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	83 / 320 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral Esc B° 4114 Manuel Ortiz Guerrero						320,00	0,00	320,00	83,00	0,00	0,00	83	26 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		100.555.000	0	100.555.000	26.585.750	0	0	26.585.750	26 %			
Producto Final:	30102 - PATIO DE HONOR REPARADOS			Unidad de Medida:	PATIO DE HONOR			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 PATIO DE HONOR						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato , Resolucion de Adj, Acta de recepcion						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Tinglado en Col. Nacional San Lorenzo						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Diferencia entre ejecu productiva y financiera es debido a se paga por certificado de obra, con un avance de obra de 22% y 17 % finacienra													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION DE PATIO DE HONOR PARA LA FORMACION													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		88.942.339	0	88.942.339	15.558.405	0	0	15.558.405	17 %			
Totales de:	FONACIDE			1.671.502.886	0	1.671.502.886	119.998.642	0	0	119.998.642	7 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.