

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	691 / 691 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion de adj, Acta de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Proviscion de Almuerzo a Escolar Basica 1er y 2do Ciclo a 8 Inti, Esc 5782, Esc 8107,Esc 7843,Esc 3351,Esc 5482,Esc 2843 ,Esc ,2427 y Esc 5483			691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	691	33 %
Observación:	dif entre ejec productiva y financiera es debido a se distribuyo desde el 2do cuatri con avance productiva de 33% y financiera de 30% ,Se adju autorización del Mec										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	462.016.047	0	462.016.047	0	139.927.500	0	139.927.500	30 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 5 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion de Adj, Certificacion de Obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de Aulas 1 en la Esc N° 3351 San Pablo, 2 en Esc N° 2423 Vicente Iturbe, 2 en Esc N° 2830 Carlos A. Lopez			5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	1	20 %
Observación:	Diferencia entre ejecucion Productiva y Financiera es debido a se paga por certificado de obra con un avance Productiva de 27 % y Financiera de 22%										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	281.979.445	0	281.979.445	0	62.615.735	0	62.615.735	22 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	5 / 10 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contratto, Resolucion de Adj, Certificacion de Obra			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion de Aulas, 4 en la Escuela N° 2842 Proceres . de Mayo, 3 Esc N° 5478 San Roque, 3 en Colegio Ncal. Minga Pora			10,00	0,00	10,00	1,00	4,00	0,00	5	50 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	616.342.175	0	616.342.175	90.216.750	214.127.958	0	304.344.708	49 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	ALTO PARANÁ	Municipalidad:	MINGA PORÁ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 1 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion de Adj, Certificado de Obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de 1 Sanitario Sexados en la Esc N° 4114 Manuel O. Guerrero						1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		170.489.500	0	170.489.500	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 100 METROS CUADRADOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolucion de Adj, Certificado de Obra						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de Cercado Perimetral Esc. N° 4114 Manuel Guerrero						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		109.300.000	0	109.300.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:	FONACIDE			1.640.127.167	0	1.640.127.167	90.216.750	416.671.193	0	506.887.943	31 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.